


**JADWAL NASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW)
TAHUN ANGGARAN 2024 (TAHAP III)**


No	KEGIATAN	HARI	TGL. MULAI	TGL. SELESAI	Juni					Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A TINGKAT PUSAT																																							
A.1 KEMEN PENETAPAN LOKASI DAN BESARAN ANGGARAN IBM DJCK TA.2024																																							
1	Keputusan Menteri PU-PR Penetapan Lokasi Kegiatan IBM DJCK TA. 2024	43	19/06/2024	31/07/2024	█					█					█					█					█					█									
2 SE PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN IBM DJCK TA.2024																																							
3	SE Dirjen Cipta Karya Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan IBM di Lingkungan DJCK	91	02/01/2024	01/04/2024	█					█					█					█					█														
A.2 DIPA SATKER IBM TA.2024																																							
1	DIPA Revisi Satker Pelaksanaan PPW	33	22/07/2024	23/08/2024	█					█					█					█					█														
A.2 PERSIAPAN																																							
1	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (TPK IBM PKP)	37	02/01/2024	07/02/2024	█					█					█					█					█														
2	Menyiapkan Instrumen Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan PISEW				█					█					█					█					█														
2.a	Reviu Petunjuk Teknis Kegiatan IBM PISEW	179	03/10/2023	29/03/2024	█					█					█					█					█														
2.b	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan PISEW beserta Buku Saku	1	05/04/2024	05/04/2024	█					█					█					█					█														
2.c	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Laporan Keuangan dan Aset (SILK-A) Kegiatan PISEW	359	08/01/2024	31/12/2024	█					█					█					█					█														
2.d	Prosedur Operasional Standar (POS) dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk rekrutmen konsultan/tenaga pendamping di tingkat provinsi	81	02/01/2024	22/03/2024	█					█					█					█					█														
3	Penyiapan Dokumen Pendukung				█					█					█					█					█														
3.a	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Swakelola Tingkat Pusat	59	02/01/2024	29/02/2024	█					█					█					█					█														
3.b	Format KAK Pelaksanaan Kegiatan PISEW & Pengadaan Tenaga Pendamping Tingkat Provinsi	59	02/01/2024	29/02/2024	█					█					█					█					█														
4	Rapat Koordinasi Awal Tingkat Pusat Kegiatan PISEW****	2	19/08/2024	20/08/2024	█					█					█					█					█														
5	Workshop Penguatan Kapasitas Pelaksana Kegiatan PISEW	3	20/08/2024	22/08/2024	█					█					█					█					█														
A.3 PERENCANAAN																																							
1	Uji Petik Dokumen Perencanaan Infrastruktur Risiko Tinggi	21	25/08/2024	14/09/2024	█					█					█					█					█														
A.4 PELAKSANAAN																																							
1	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	365	02/01/2024	31/12/2024	█					█					█					█					█														
2	Pelaporan progres berkala pelaksanaan kegiatan PISEW pasca Rapat Koordinasi Awal Tingkat Pusat	128	26/08/2024	31/12/2024	█					█					█					█					█														
3	Rapat Koordinasi Tengah (Midterm)	6	14/10/2024	19/10/2024	█					█					█					█					█														
A.5 PASCA PELAKSANAAN																																							
1	Rapat Koordinasi Akhir Tingkat Pusat	5	25/11/2024	29/11/2024	█					█					█					█					█														
2	Pelaporan akhir kegiatan PISEW	30	02/12/2024	31/12/2024	█					█					█					█					█														
B TINGKAT PROVINSI																																							
B.1 PERSIAPAN																																							
1	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Tingkat Provinsi (TPK IBM PKP Provinsi)	10	31/07/2024	09/08/2024	█					█					█					█					█														
2	Koordinasi Awal Tingkat Provinsi	10	01/08/2024	10/08/2024	█					█					█					█					█														
3	Pengadaan konsultan (Tenaga Ahli Provinsi, Asst. TAPr, Fasilitator Masyarakat)**	13	12/08/2024	24/08/2024	█					█					█					█					█														
4	Rapat Koordinasi Awal Provinsi	13	12/08/2024	24/08/2024	█					█					█					█					█														
5	Verifikasi Kelembagaan Kelompok Kerjasama Antar Desa (KKAD)	20	05/08/2024	24/08/2024	█					█					█					█					█														
6	Penguatan Kapasitas Pelaku Tingkat Provinsi	13	12/08/2024	24/08/2024	█					█					█					█					█														
7	Mobilisasi konsultan				█					█					█					█					█														
7.a	Tenaga Ahli Provinsi (TAPr)	11	07/08/2024	17/08/2024	█					█					█					█					█														
7.b	Asisten TAPr	11	07/08/2024	17/08/2024	█					█					█					█					█														
7.c	Fasilitator Masyarakat (FM)	11	07/08/2024	17/08/2024	█					█					█					█					█														
8	Waktu kontrak penugasan konsultan*****				█					█					█					█					█														
8.a	Tenaga Ahli Provinsi (TAPr)	147	07/08/2024	31/12/2024	█					█					█					█					█														
8.b	Asisten TAPr	147	07/08/2024	31/12/2024	█					█					█					█					█														
8.c	Fasilitator Masyarakat (FM)	147	07/08/2024	31/12/2024	█					█					█					█					█														
B.2 PERENCANAAN																																							
1 Reviu dan Pengesahan Dokumen Perencanaan																																							
1.a	Proposal Kegiatan PISEW	13	01/09/2024	13/09/2024	█					█					█					█					█														
1.b	Detail Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) serta Rencana Jadwal Pelaksanaan	13	02/09/2024	14/09/2024	█					█					█					█					█														
B.3 PELAKSANAAN																																							
1	Penandatanganan Perjanjian Kontrak Swakelola (PKS)	12	16/09/2024	27/09/2024	█					█					█					█					█														
2	Pencairan KPPN Tahap Pertama (70%)	13	18/09/2024	30/09/2024	█					█					█					█					█														
3	Pencairan KPPN Tahap Kedua (30%)	20	06/11/2024	25/11/2024	█					█					█					█					█														
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	154	31/07/2024	31/12/2024	█					█					█					█					█														
5	Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan	21	04/12/2024	24/12/2024	█					█					█					█					█														
B.4 PASCA PELAKSANAAN																																							
1	Penyerahan Hasil Pembangunan (dokumen BAST antara KKAD dengan PPK kepada KPA	18	23/12/2024	09/01/2025	█					█					█					█					█														
2	Serah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ke Pemerintah Desa (Serah Terima 2)	17	25/12/2024	10/01/2025	█					█					█					█					█														
3	Rapat Koordinasi Akhir Tingkat Provinsi	19	13/12/2024	31/12/2024	█					█					█					█					█														
C TINGKAT KABUPATEN																																							
C.1 PERENCANAAN																																							
1	Sinkronisasi Program Daerah dengan PISEW	16	12/08/2024	27/08/2024	█					█					█					█					█														
D TINGKAT KECAMATAN																																							
D.1 PERSIAPAN																																							
1	Koordinasi Tingkat Kecamatan	23	01/08/2024	23/08/2024	█					█					█					█					█														
2	Pembentukan KKAD	23	01/08/2024	23/08/2024	█					█					█					█					█														
D.2 PERENCANAAN																																							
1	Pertemuan Kecamatan I	16	12/08/2024	27/08/2024	█					█					█					█					█														
2	Survei Teknis dan Penyusunan Proposal Rencana Infrastruktur	32	13/08/2024	13/09/2024	█					█					█					█					█														
3	Survei Identifikasi Kawasan PISEW				█					█					█					█					█														
4	Survei Rencana Infrastruktur*				█					█					█					█					█														
5	Penyusunan Proposal Rencana Infrastruktur				█					█					█					█					█														
5.a	Gambaran Umum Kawasan Perdesaan	24	Proses survei dan penyusunan proposal per KKAD diselesaikan dalam waktu maksimal 24 hari		█					█					█					█					█														
5.b	Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan				█					█					█					█					█														
5.c	Kesiapan Lahan dan/atau perizinan lainnya				█					█					█					█					█														
5.d	Detail Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat (RKS)				█					█					█					█					█														
D.3 PELAKSANAAN																																							
1	Rapat Pra Pelaksanaan	18			█					█					█					█					█														
2	Pelaksanaan Konstruksi (max 120 hari)	12	16/09/2024	27/09/2024	█					█					█					█					█														
3	Penyaluran Termin 40% ke BKAD	107	16/09/2024	31/12/2024	█					█					█					█					█														
3.a	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) termin 40% (1)	15	20/09/2024	04/10/2024	█					█					█					█					█														
4	Penyaluran Termin 30% ke BKAD	26	01/10/2024	26/10/2024	█					█					█					█					█														
4.a	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) termin 30% (2)	22	07/10/2024	28/10/2024	█					█					█					█					█														
5	Penyaluran Termin 30% ke BKAD	20	27/10/2024	15/11/2024	█					█					█					█					█														
5.a	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) termin 30% (3)	21	08/11/2024	28/11/2024	█					█					█					█					█														
6	Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah	21	17/11/2024	07/12/2024	█					█					█					█					█														
7	Pertemuan Kecamatan II	21	17/11/2024	07/12/2024	█					█					█					█					█														
8	Penyusunan Rencana Pengelolaan Infrastruktur Terbangun	20	01/12/2024	20/12/2024	█					█					█					█					█														
9	Serah Terima 1 (dari KKAD ke PPK PKP)***	21	24/11/2024	14/12/2024	█					█					█					█					█														
		14	18/12/2024	31/12/2024	█					█					█					█					█														

Keterangan
 █ Waktu penyusunan laporan keuangan Kegiatan PISEW
 █ Waktu pelaksanaan lokasi kegiatan PISEW tahap 3
 * Pemilihan jenis infrastruktur agar memperhatikan kemudahan pekerjaan, ketersediaan alat, hal ini mengingat ketersediaan waktu yang sangat terbatas
 ** Penjelasan rekrutmen untuk Kegiatan PISEW Tahap III merujuk pada Surat Direktur PKP nomor PR 0101-Ck/219 tanggal 30 Juli 2024
 *** Pasca pelaksanaan Serah Terima I maka segera dilakukan proses Serah Terima II. Untuk proses Serah Terima II ini dapat dilakukan paling lambat hingga akhir Bulan Januari 2025
 **** Rapat Koordinasi Awal Tingkat Pusat Kegiatan PISEW hanya akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara
 ***** Waktu kontrak penugasan tenaga pendamping sudah dapat dilakukan merujuk pada Surat Direktur PKP nomor PR 0101-Ck/219 tanggal 30 Juli 2024 (dengan memaksimalkan dan memanfaatkan anggaran dalam DIPA Eksisting) Kecuali Sumatera Utara. Waktu kontrak penugasan tenaga pendamping untuk Sumatera Utara terhitung mulai Pasca Revisi Geser Anggaran selesai dilakukan.

DIREKTUR
 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

 IR. J. WAHYU KUSUMOSUSANTO, MUM.
 NIP. 196411181995031001

PLT. KASUBDIT. WILAYAH II
 DIT. PKP

 MUJUTAHID HIDAYAT, S.T., M.T.
 NIP. 196605072003121003

KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN
 INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT DIT. PKP

 VALENTINA, S.T., M.SI., M. PLAN.
 NIP. 198401122006042004

PPK KEGIATAN
 PEMBINAAN MANAJEMEN II

 MOKHAMAD FAKHRUR RIFQIE, S.IP., M.T.
 NIP. 198707292010121007